JR枇杷島駅自転車等駐車場の整備について

1 JR枇杷島駅自転車等駐車場の概要

整備概要										
項目 名称	東口【北側】	東口【南側】	西口							
収容台数										
自転車-平置き	98台	240台	41台							
自転車ースライドラック	436台		281台							
1 種原付(50cc 未満)		23台	11台							
自動二輪		3台								
合 計	534台	266台	333台							
総合計		1,133台								

2 供用開始時期

(変更前) 平成29年3月 → (変更後) 平成29年11月

3 供用開始時期が変更となった経緯

<JR枇杷島駅東口自転車等駐車場に係る財産処分手続き>

- J R 枇杷島駅の東口及び西口に新たに自転車等駐車場を整備するため、現在ある自転車等駐車場 を取り壊す必要がある。
- ○このうち、東口自転車等駐車場は、国庫補助金を財源に整備したもの(平成20年度)であるため、国に対し財産処分について申請を行い、承認を得る必要がある。

<財産処分承認申請に関する協議>

○財産処分承認申請の手続きは、県の都市整備課を通じて、国の中部地方整備局へ申請するという流れであるが、平成28年4月から実施していた県都市整備課との事前協議に予想以上に時間がかかってしまったため、中部地方整備局から正式に承認が得られたのは、平成28年8月上旬であった。

<供用開始時期の延期>

- ○国からの承認が遅くなったことに伴い、協定締結及び設計業務発注に遅れが生じることになり、 JR枇杷島駅自転車等駐車場の供用開始予定であった平成29年3月に間に合わなくなった。
- ○実施設計、工事業者選定、仮設工事及び本工事のスケジュールなどについて再度協議した結果、 右記のスケジュール表のとおり平成29年11月1日供用開始に向けて整備を進めることとなった。

参考1: JR枇杷島駅自転車等駐車場整備スケジュール

11月1日	平成 28 年度					平成 29 年度							
協定締結	11 月	12月	1月	2月	3月	4 月	5月	6 月	7月	8月	9月	10 月	11 月
基本設計・実施設計	基	本設計	実施	設計・利	責算								
							;	建設業者					
建設工事:東口南(マ							-	選定期間	. 3	建設工事	(4か月)	供用開始
ンション側)【シェル							•		,		(= 11) 4		年 11 月 1 日
ター、管理棟】													
建設工事:東口北(ス										建設工事	F(4か月])	供用開始
ーパー側)【シェルタ												H29	年11月1日
一、詰所】							(反設駐輪	場				1 -2 / 4 - 1 /
(仮設駐輪場)						設計、コ				輪場供	用期間(4か月)	撤去
(1火食又為土钾市 5分)					•							`	現状復旧
建設工事:西口										建設工事	「(4か月)	供用開始
【シェルター】												H2	9年11月1日

参考2: JR枇杷島駅自転車等駐車場位置図及びイメージ図

