

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年 7月1日

計画の名称	1 安全・安心・快適な都市公園の整備																																	
計画の期間	平成23年度～平成27年度(5年間)					交付対象	愛知県清須市																											
計画の目標	<p>【既存公園の長寿命化】 都市公園の公園施設において、今後進展する老朽化に対する安全対策の強化及び改築・更新費用の平準化を図る観点から、適切な施設点検、維持修繕等の予防保全的管理の下で、既存ストックの長寿命化対策及び計画的な改築・更新を行う。</p> <p>【既存公園の魅力化】 都市公園が地域住民の必要とする基礎的な機能を発揮するために、適切な施設運用・機能改善を実施し、公園施設の安全性の確保と利便性の向上を図る。</p>																																	
計画の成果目標(定量的指標)	<p>【既存公園の長寿命化】 平成23年度に清須市が管理する全公園(58公園)について、公園施設長寿命化計画を策定し、長期的な視点で計画的に公園施設の維持管理を行う。</p> <p>【既存公園の魅力化・遊具の改修更新】 子供や高齢者をはじめ誰もが安全で安心して利用できるよう、園路及び出入口のバリアフリー化、老朽化した遊具の改修を行う。 便所利用者の快適性や衛生面の向上を図るため、便所を有する45公園のうち、バリアフリー化されていない41公園のうち5公園の改修を行う。</p>																																	
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H23当初)</th> <th>中間目標値 (H25末)</th> <th>最終目標値 (H27末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① 既存公園の長寿命化 長寿命化計画策定公園数</td> <td>0公園</td> <td>58公園</td> <td>58公園</td> <td></td> </tr> <tr> <td>② 既存公園の魅力化・遊具の改修更新 老朽化した遊具の改修更新を行う公園数</td> <td>0公園</td> <td>9公園</td> <td>21公園</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③ 既存公園の魅力化・遊具の改修更新 便所のバリアフリー化されている公園数</td> <td>4公園</td> <td>9公園</td> <td>9公園</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)	① 既存公園の長寿命化 長寿命化計画策定公園数	0公園	58公園	58公園		② 既存公園の魅力化・遊具の改修更新 老朽化した遊具の改修更新を行う公園数	0公園	9公園	21公園		③ 既存公園の魅力化・遊具の改修更新 便所のバリアフリー化されている公園数	4公園	9公園	9公園	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																														
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)																															
① 既存公園の長寿命化 長寿命化計画策定公園数	0公園	58公園	58公園																															
② 既存公園の魅力化・遊具の改修更新 老朽化した遊具の改修更新を行う公園数	0公園	9公園	21公園																															
③ 既存公園の魅力化・遊具の改修更新 便所のバリアフリー化されている公園数	4公園	9公園	9公園																															
全体事業費 上段:(計画) 下段:(実績)	合計 (A+B+C)	(156) 百万円	A	(156) 百万円	B	(0) 0百万円	C	(0) 0百万円	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)		0.0%																							
事後評価(中間評価)																																		
○事後評価(中間評価)の実施体制、実施時期																																		
事後評価(中間評価)の実施体制						事後評価(中間評価)の実施時期																												
・清須市建設部都市計画課において実施。						・事業終了後 公表の方法 ・ホームページに掲載																												
1. 交付対象事業の進捗状況																																		
交付対象事業																																		
A1 基幹事業																																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																	
											H23	H24	H25	H26	H27																			
1-A-1	公園	一般	清須市	直接	清須市	都市公園	設計	公園施設長寿命計画策定事業(清須市)	公園施設長寿命策定58公園	清須市						(10) 10	上段:(計画) 下段:実績																	
1-A-2	公園	一般	清須市	直接	清須市	都市公園	改築	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(清須市)	遊具の改修更新9公園、便所のバリアフリー5公園	清須市						(66) 44	上段:(計画) 下段:実績																	
1-A-3	公園	一般	清須市	直接	清須市	都市公園	改築	公園施設長寿命化対策支援事業(清須市)	老朽化した遊具の改修更新12公園	清須市						(80) 68	上段:(計画) 下段:実績																	
											小計																							
											合計																							
B 関連社会資本整備事業																																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考																		
										H23	H24	H25	H26	H27																				
											合計																							

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考	
										H23	H24	H25	H26	H27			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・58公園の公園施設長寿命化計画を策定したことにより、計画的な整備実施が可能となった。 ・19公園の遊具更新の実施により、公園利用者の安全性が向上した。 ・5公園の便所のバリアフリー化を行い、便所利用者の快適性が向上した。
----------------------------	---

II 定量的指標の達成状況	指標①(既存公園の長寿命化長寿命化計画策定公園数)	最終目標値	58公園	目標値と実績値に差が出た要因	財政難による事業費不足のため。
		最終実績値	58公園		
	指標②(既存公園の魅力化・遊具の改修更新老朽化した遊具の改修更新を行う公園数)	最終目標値	21公園		
		最終実績値	19公園		
	指標③(便所のバリアフリー化されている公園数)	最終目標値	9公園		
		最終実績値	9公園		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況(必要に応じて記述)	
--------------------------------------	--

3. 特記事項(今後の方針等)

--	--