

変更契約概要調書

令和 7年 3月 3日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 3日
請 負 業 者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件 名	用排水路改修工事その 4 (寺野地区) (週休2日)
履 行 場 所	清須市寺野地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	・ 浚渫 24m ³ → 26m ³
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 1月 28日 から 令和 7年 3月 7日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	5, 665, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 515, 000円)
変 更 金 額	(増額) 93, 500円 (うち消費税及び地方消費税の額 8, 500円)
変 更 後 契 約 金 額	5, 758, 500円 (うち消費税及び地方消費税の額 523, 500円)
変 更 理 由	(2)ケ 請負業者による現地調査の結果、浚渫土量が当初設計より多いことが確認されたため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 3日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 3日
請 負 業 者	株式会社アミ建設 清須営業所 愛知県清須市春日宮重町195番地
件 名	用排水路改修工事その5（西田中寺野地区）（週休2日）
履 行 場 所	単独土地改良事業 西田中寺野地区（清須市寺野美鈴地内）
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	1・浚渫 13m ³ → 14m ³ ・石材撤去積込 0.4m ³ → 4m ³ 2・施工延長 L=35m → 32.7m
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 1月 28日 から 令和 7年 3月 7日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4,576,000円（うち消費税及び地方消費税の額 416,000円）
変 更 金 額	（増額）26,400円（うち消費税及び地方消費税の額 2,400円）
変 更 後 契 約 金 額	4,602,400円（うち消費税及び地方消費税の額 418,400円）
変 更 理 由	1（2）ケ 請負業者による現地調査の結果、浚渫土量と石材が当初設計より多いことが確認されたため。 2（2）ケ 現地精査の結果、施工管理がしやすい箇所では本年度分の工事を終わらせるため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 4日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 4日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日小松生 5 0
件 名	重要給水施設配水管路等耐震化工事R6-1
履 行 場 所	清須市春日須ヶ田地内
業 種	0026 水道施設
変 更 概 要	工期を14日延伸。
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 11月 26日 から 令和 7年 3月 17日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 11月 26日 から 令和 7年 3月 31日
契 約 前 契 約 金 額	27,610,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,510,000円)
変 更 金 額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変 更 後 契 約 金 額	27,610,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 2,510,000円)
変 更 理 由	他事業者との調整により工事に遅れが生じ、土木課より指示があった養生期間2週間を確保することが困難になったため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 6日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 6日
請 負 業 者	株式会社小島工業 愛知県稲沢市祖父江町祖父江八反畑 1 9 9 - 1
件 名	取付管設置工事R6-9
履 行 場 所	清須市一場土居136番地先外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	取付管布設工 7箇所 → 10箇所 上記数量変更に伴う付帯工 一式
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 2月 7日 から 令和 7年 3月 21日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	2, 299, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 209, 000円)
変 更 金 額	(増額) 688, 600円 (うち消費税及び地方消費税の額 62, 600円)
変 更 後 契 約 金 額	2, 987, 600円 (うち消費税及び地方消費税の額 271, 600円)
変 更 理 由	(1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 取付管 5 について宅内排水設備施工業者と調整の結果、廃工とする（別途工事発注する）。 (3) 事業の進捗を図るもの 年度末のため別途発注するいとまがなく、本工事に増工することで経済的に施工することができるため、取付管 4 箇所分を増工する。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 13日

変更契約日	令和 7年 3月 13日		
請負業者	有限会社佐藤水道工業所 愛知県清須市春日上河原 3 3 番地		
件名	給配水管布設工事R6-3		
履行場所	清須市春日宮重町地内		
業種	0026 水道施設		
変更概要	小型バックホウ掘削積込 29.40m3→48.08m3 発生土処理工 28.84m3→48.08m3 舗装版切断工追加 21.60m アスファルト舗装工追加 8.80m2 仮復旧工追加 4.00m2		
変更前 履行期間	令和 7年 1月 23日 から 令和 7年 3月 14日		
変更後 履行期間	-		
契約前 契約金額	2,585,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 235,000円)		
変更金額	(増額) 660,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 60,000円)		
変更後 契約金額	3,245,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 295,000円)		
変更理由	本施工場所はアスファルト舗装がなく、現況に合わせた復旧を想定していたが一部舗装があることが判明し舗装復旧する必要があること、道路高よりも高く土が盛られている箇所があり発生土処理工が大幅に増加することから増額するため変更を行うもの。		

変更契約概要調書

令和 7年 3月 13日

変更契約日	令和 7年 3月 13日																														
請負業者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出 5 6 番地アミュニティリュウ 2 0 3																														
件名	斎苑関連舗装修繕工事6-3																														
履行場所	清須市朝日愛宕地内外																														
業種	0013 ほ装																														
変更概要	安全対策に基づき、交通誘導警備員を増加する。 <table><tr><td>交通誘導警備員</td><td>24人</td><td>→</td><td>47人</td></tr></table> 地元調整等の処理により、変更を行う。 <table><tr><td>殻運搬・処理（コンクリート）</td><td>V=0m³</td><td>→</td><td>V=1m³</td></tr><tr><td>構造物とりこわし工</td><td>V=0m³</td><td>→</td><td>V=1m³</td></tr><tr><td>側溝蓋設置</td><td>N=0枚</td><td>→</td><td>N=26枚</td></tr><tr><td>すき取り掘削</td><td>V=9m³</td><td>→</td><td>V=70m³</td></tr><tr><td>表層</td><td>A=1,710m²</td><td>→</td><td>A=1,838m²</td></tr><tr><td>舗装版破碎(t=100)</td><td>A=1,300m²</td><td>→</td><td>A=1,550m²</td></tr></table>			交通誘導警備員	24人	→	47人	殻運搬・処理（コンクリート）	V=0m ³	→	V=1m ³	構造物とりこわし工	V=0m ³	→	V=1m ³	側溝蓋設置	N=0枚	→	N=26枚	すき取り掘削	V=9m ³	→	V=70m ³	表層	A=1,710m ²	→	A=1,838m ²	舗装版破碎(t=100)	A=1,300m ²	→	A=1,550m ²
交通誘導警備員	24人	→	47人																												
殻運搬・処理（コンクリート）	V=0m ³	→	V=1m ³																												
構造物とりこわし工	V=0m ³	→	V=1m ³																												
側溝蓋設置	N=0枚	→	N=26枚																												
すき取り掘削	V=9m ³	→	V=70m ³																												
表層	A=1,710m ²	→	A=1,838m ²																												
舗装版破碎(t=100)	A=1,300m ²	→	A=1,550m ²																												
変更前履行期間	令和 6年 11月 26日 から 令和 7年 3月 19日																														
変更後履行期間	-																														
契約前契約金額	16,610,000円（うち消費税及び地方消費税の額 1,510,000円）																														
変更金額	（増額）2,893,000円（うち消費税及び地方消費税の額 263,000円）																														
変更後契約金額	19,503,000円（うち消費税及び地方消費税の額 1,773,000円）																														
変更理由	(1)ウ 地元調整等の処理により、変更を行う。 (1)エ 安全対策に基づき、交通誘導警備員を増加する。																														

変更契約概要調書

令和 7年 3月 13日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 13日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件 名	蓮池東新田線污水管整備工事
履 行 場 所	愛知県清須市新清洲二丁目地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	当初 令和 6 年 1 2 月 1 0 日から令和 7 年 3 月 1 4 日 変更 令和 6 年 1 2 月 1 0 日から令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 履 行 期 間	令和 6 年 12 月 10 日 から 令和 7 年 3 月 14 日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6 年 12 月 10 日 から 令和 7 年 3 月 31 日
契 約 前 契 約 金 額	6, 754, 000 円 (うち消費税及び地方消費税の額 614, 000 円)
変 更 金 額	0 円 (うち消費税及び地方消費税の額 0 円)
変 更 後 契 約 金 額	6, 754, 000 円 (うち消費税及び地方消費税の額 614, 000 円)
変 更 理 由	地元調整により工事着手が遅れたため、工期を延長する。

当初受付番号
6-1651

変更受付番号
6-2078

契約番号
6-148-0

変更契約概要調書

令和 7年 3月 14日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 14日
請 負 業 者	愛南工業株式会社 愛知県名古屋市中区新茶屋 3 - 1 0 1 1
件 名	ゲート改修工事
履 行 場 所	清須市寺野池端地内
業 種	0011 鋼構造物
変 更 概 要	1 - 開度表示板 新規 N=1 2 - 浚渫 0.5m ³ → 0m ³
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 12月 10日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	10,648,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 968,000円)
変 更 金 額	(増額) 49,500円 (うち消費税及び地方消費税の額 4,500円)
変 更 後 契 約 金 額	10,697,500円 (うち消費税及び地方消費税の額 972,500円)
変 更 理 由	1 - (1) ウ 地元との調整の結果、開度表示板を設置するため。 2 - (2) ケ 現地調査の結果、浚渫土量が当初設計より少なくなっており、堆積が確認できなかったため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 17日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 17日
請 負 業 者	株式会社秋田組 清須営業所 愛知県清須市清洲3-14-3 アポロ第2万恵マンション107
件 名	道路維持修繕工事 西枇杷島地区6-2
履 行 場 所	清須市西枇杷島町東六軒地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	数量変更 ・舗装工（車道・路肩部）120㎡→0㎡ ・舗装工（歩道部）40㎡→0㎡ ・歩道修繕工 0件→1件 ・側溝修繕工 0件→2件 ・鉄蓋修繕工 0件→1件 ・防火水槽修繕工 0件→1件 ・舗装修繕工 0件→1件 ・水路修繕工 0件→1件 ・柵修繕工 0件→1件
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 10月 2日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4,620,000円（うち消費税及び地方消費税の額 420,000円）
変 更 金 額	（増額）1,364,000円（うち消費税及び地方消費税の額 124,000円）
変 更 後 契 約 金 額	5,984,000円（うち消費税及び地方消費税の額 544,000円）
変 更 理 由	市民からの要望に応じて、工種及び施工内容を緊急性の高いものに変更したため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 19日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 19日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	街路樹植替工事
履 行 場 所	清須市寺野花園地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	追加 歩車道境界ブロック撤去設置工事 23箇所 変更 工期変更 当初 R7.1.31～R7.3.21 変更 R7.1.31～R7.3.31 表層工(歩道部)30mm A=700㎡ → 40mm A=540㎡ 表層工(乗入部)50mm A=97㎡ → A=125㎡
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 1月 31日 から 令和 7年 3月 21日
変 更 後 履 行 期 間	令和 7年 1月 31日 から 令和 7年 3月 31日
契 約 前 契 約 金 額	11,330,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,030,000円)
変 更 金 額	(増額) 1,763,300円 (うち消費税及び地方消費税の額 160,300円)
変 更 後 契 約 金 額	13,093,300円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,190,300円)
変 更 理 由	(2)ク 設計時には植栽柵部分の歩車道境界ブロックについて干渉しない想定であったが、 樹木の根の侵食状況が想定より悪く伐根時に取り壊す必要が生じたため変更する。 また、歩車道境界ブロック撤去設置工事の施行日数を確保するために工期を変更する。 (2)ケ 測量の結果、設計書と数量に差異が生じたため変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 19日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 19日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑1 1
件 名	水路改修工事（春日立作地内）
履 行 場 所	清須市春日立作地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	【追加】 組立水路工 一式 【変更】 浚渫 1m ³ → 1.7m ³ 施工延長 21m → 29.4m
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 12月 24日 から 令和 7年 3月 28日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	9, 570, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 870, 000円）
変 更 金 額	（増額）424, 600円 （うち消費税及び地方消費税の額 38, 600円）
変 更 後 契 約 金 額	9, 994, 600円 （うち消費税及び地方消費税の額 908, 600円）
変 更 理 由	（1）ウ 施工箇所に隣接する集合住宅の地権者との調整の結果、施工方法を一部変更する必要があるため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 19日

変更契約日	令和 7年 3月 19日
請負業者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件名	都市公園遊具改修更新工事 6-2
履行場所	清須市東須ヶ口地内 外
業種	0001 土木一式
変更概要	交通誘導員B 0人→12人 山型遊具 構造物とりこわし、コンクリート殻運搬、処分料 29.2m ³ →36.5m ³ 砂場 構造物とりこわし、コンクリート殻運搬、処分料 1.1m ³ →2.9m ³
変更前 履行期間	令和 6年 11月 26日 から 令和 7年 3月 21日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	14,410,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,310,000円)
変更金額	(増額) 838,200円 (うち消費税及び地方消費税の額 76,200円)
変更後 契約金額	15,248,200円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,386,200円)
変更理由	(1)ウ 地元調整の結果、利用者の安全確保のため交通誘導員を必要数計上する。 (2)ケ 東須ヶ口公園において、遊具撤去時にコンクリート殻が設計値以上に発生し、現況に合わせて変更する。

当初受付番号
6-1610

変更受付番号
6-2079

契約番号
6-136-0

変更契約概要調書

令和 7年 3月 21日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 21日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	交通安全施設整備工事
履 行 場 所	清須市西田中蓮池地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	【追加】 舗装工（車道部） A=60㎡ 舗装工（歩道部） A=25㎡
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 11月 26日 から 令和 7年 3月 28日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	46,200,000円（うち消費税及び地方消費税の額 4,200,000円）
変 更 金 額	（増額）697,400円（うち消費税及び地方消費税の額 63,400円）
変 更 後 契 約 金 額	46,897,400円（うち消費税及び地方消費税の額 4,263,400円）
変 更 理 由	(2)-ケ 現地精査の結果、舗装の復旧を行う必要があるため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 21日

変更契約日	令和 7年 3月 21日
請負業者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件名	道路改良工事6-2
履行場所	清須市清洲地内外
業種	0001 土木一式
変更概要	(1)エ 安全対策に基づき、交通誘導警備員を増加する。 交通誘導警備員 12人 → 24人 (2)ケ 事前測量の結果、設計数量と差異が生じたため、現地にあわせて変更する。 表層 A=28㎡ → A=30㎡ プレキャストU型側溝 (B300×H400) L=3.6m → L=37.6m プレキャストU型側溝 (B300×H300) L=84.6m → L=51.4m
変更前履行期間	令和 6年 12月 10日 から 令和 7年 3月 31日
変更後履行期間	-
契約前契約金額	5,720,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 520,000円)
変更金額	(増額) 357,500円 (うち消費税及び地方消費税の額 32,500円)
変更後契約金額	6,077,500円 (うち消費税及び地方消費税の額 552,500円)
変更理由	(1)エ 安全対策に基づき、交通誘導警備員を増加する。 (2)ケ 事前測量の結果、設計数量と差異が生じたため、現地にあわせて変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 21日

変更契約日	令和 7年 3月 21日
請負業者	株式会社秋田組 清須営業所 愛知県清須市清洲3-14-3 アポロ第2万恵マンション107
件名	舗装修繕工事6-7
履行場所	清須市上条織部地内外
業種	0013 ほ装
変更概要	(1)エ 安全対策に基づき、交通誘導警備員を増加する。 交通誘導警備員 18人 → 30人 (2)ク 事前測量の結果、設計数量と差異が生じたため、現地に合わせて変更する。 表層 A=571㎡ → A=436㎡ 舗装版破碎(t=50) A=571㎡ → A=436㎡ 不陸整正（補足材あり） A=571㎡ → A=436㎡ 舗装版切断 L=18m → L=10m
変更前履行期間	令和 6年 12月 18日 から 令和 7年 3月 31日
変更後履行期間	-
契約前契約金額	4,180,000円（うち消費税及び地方消費税の額 380,000円）
変更金額	（増額）871,200円（うち消費税及び地方消費税の額 79,200円）
変更後契約金額	5,051,200円（うち消費税及び地方消費税の額 459,200円）
変更理由	(1)エ 安全対策に基づき、交通誘導警備員を増加する。 (2)ク 事前測量の結果、設計数量と差異が生じたため、現地に合わせて変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 24日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 24日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	公共下水道污水管改良工事R6-1
履 行 場 所	清須市西枇杷島町住吉 地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期末 令和7年3月31日→令和7年7月31日
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 1月 28日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 7年 1月 28日 から 令和 7年 7月 31日
契 約 前 契 約 金 額	7,040,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 640,000円)
変 更 金 額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変 更 後 契 約 金 額	7,040,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 640,000円)
変 更 理 由	他事業との調整により施工時期に遅れが生じたため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 24日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 24日
請 負 業 者	鵜飼建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日東出 5 6 番地アミュニティリュウ 2 0 3
件 名	公共下水道污水管整備工事R6-3
履 行 場 所	清須市西枇杷島町下新地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	鏡切り工 0→1箇所 スクラップ 0→0.01t 舗装版破碎355m2→322m2 穀運搬18m2→16m2 処理量18m2→16m2 下層路盤 343m2→314m2 表層アスファルト 355m2→322m2
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 6月 7日 から 令和 7年 3月 25日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	23, 709, 400円 (うち消費税及び地方消費税の額 2, 155, 400円)
変 更 金 額	(減額) 337, 700円 (うち消費税及び地方消費税の額 30, 700円)
変 更 後 契 約 金 額	23, 371, 700円 (うち消費税及び地方消費税の額 2, 124, 700円)
変 更 理 由	既設M250-1においてに鏡切り工及びスクラップ数量が確定したため追加する。 付帯工の数量を出来形に合わせて変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 24日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 24日
請 負 業 者	美吉建設株式会社 清須支店 愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杵 9 0
件 名	公共下水道污水管整備工事R6-4
履 行 場 所	清須市清洲一丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	管路工 PRP φ 150 247m→210m PRP φ 200 454m→373m マンホール工 組立13箇所→10箇所
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 7月 2日 から 令和 7年 3月 25日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	116, 050, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 10, 550, 000円)
変 更 金 額	(減額) 8, 792, 300円 (うち消費税及び地方消費税の額 799, 300円)
変 更 後 契 約 金 額	107, 257, 700円 (うち消費税及び地方消費税の額 9, 750, 700円)
変 更 理 由	事前測量の結果、M278-2の塩ビマンホールを下流方向へ0. 5m移動するように指示が出たので変更する。 508-2路線にて、本来施工位置に農業用ボックスカルバートが埋設されていたため、ケーシング位置を東に0. 65m移動して施工する。 278-2路線の延長と既設集水柵の設計値と現況値が不一致な為変更する。 県道部において、路床改良がされていたため、既設構造物撤去工として新たに計上する。 ウェルポイント埋設箇所について、車の乗り入れ部を新たに計上する。 M361-1について、既設水道管を避けるために、下流方向へ0. 08m移動する。 予期せぬ水道管支障と工事の遅れにより435-1、400-2路線を廃工とし、新たに430路線を追加する。 。

当初受付番号
6-981

変更受付番号
6-2117

契約番号
6-74-0

変更契約概要調書

令和 7年 3月 24日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 24日
請 負 業 者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕210
件 名	新川小橋補修工事
履 行 場 所	清須市須ヶ口地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	追加 歩道部縦目地止水シール材設置追加 35.35リットル 変更 特殊ブロック舗装 → 貼り付け式ブロック 薄層舗装(下流側) A=302㎡ → A=297㎡ 薄層舗装(上流側) A=305㎡ → A=303㎡
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 7月 19日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	47,300,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 4,300,000円)
変 更 金 額	(増額) 3,573,900円 (うち消費税及び地方消費税の額 324,900円)
変 更 後 契 約 金 額	50,873,900円 (うち消費税及び地方消費税の額 4,624,900円)
変 更 理 由	(2)ク 歩道部縦目地工について、当初設計時にはコンクリート部のみシール材を設置し、地覆部はアクリル舗装の予定であったが、下層のコンクリート部と連動しないと表層部の割れや剥がれが懸念されるため、地覆部のシール材設置を追加する。 (2)ク 視覚障がい者用ブロックについて、当初設計時にはブロック舗装にて施工予定であったが、新川小橋の構造上、風や振動の影響が大きいことからブロック舗装であると割れや剥がれが懸念されるため、貼り付け式に変更する。 (2)ク 測量の結果、設計図書と差異が生じたため変更する。

当初受付番号
6-1139

変更受付番号
6-2075

契約番号
6-83-0

変更契約概要調書

令和 7年 3月 25日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 25日
請 負 業 者	株式会社オカシズ 清須営業所 愛知県清須市西枇杷島町城並 3 - 1 7 - 8
件 名	舗装修繕工事6-8
履 行 場 所	愛知県清須市枇杷島駅前東一丁目地内
業 種	0013 ほ装
変 更 概 要	切削オーバーレイ工 A=460㎡ → A=466㎡
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 2月 7日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4, 004, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 364, 000円)
変 更 金 額	(増額) 185, 900円 (うち消費税及び地方消費税の額 16, 900円)
変 更 後 契 約 金 額	4, 189, 900円 (うち消費税及び地方消費税の額 380, 900円)
変 更 理 由	(2)ク 測量の結果、設計数量と差異が生じたため変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 25日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 25日
請 負 業 者	永昇建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日江先40プリミエール松本402号
件 名	舗装本復旧工事R6-3
履 行 場 所	清須市廻間一丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期末 令和7年3月31日→令和7年6月30日
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 12月 24日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 12月 24日 から 令和 7年 6月 30日
契 約 前 契 約 金 額	42,350,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3,850,000円)
変 更 金 額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変 更 後 契 約 金 額	42,350,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3,850,000円)
変 更 理 由	他事業との調整により施工時期に遅れが生じたため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 25日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 25日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑1 1
件 名	蓮池東新田線污水管整備工事
履 行 場 所	愛知県清須市新清洲二丁目地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	変更前 令和6年12月10日から令和7年3月31日 変更後 令和6年12月10日から令和7年8月29日
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 12月 10日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 12月 10日 から 令和 7年 8月 29日
契 約 前 契 約 金 額	6,754,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 614,000円)
変 更 金 額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変 更 後 契 約 金 額	6,754,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 614,000円)
変 更 理 由	他事業埋設管工事との調整により工事着手に遅れが生じたため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 26日

変更契約日	令和 7年 3月 26日
請負業者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑 1 1
件名	重要給水施設配水管路等耐震化工事R6-1
履行場所	清須市春日須ヶ田地内
業種	0026 水道施設
変更概要	DCIP-GX φ150 110.38m→109.65m DCIP-GX φ100 23.33m→23.42m 舗装本復旧 226.90m3→349.21m3
変更前 履行期間	令和 6年 11月 26日 から 令和 7年 3月 31日
変更後 履行期間	-
契約前 契約金額	27,610,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,510,000円）
変更金額	（増額）1,273,800円（うち消費税及び地方消費税の額 115,800円）
変更後 契約金額	28,883,800円（うち消費税及び地方消費税の額 2,625,800円）
変更理由	既設農水管が想定より深く埋設されていたため掘削深の変更。 既設水道管が設計と異なる位置に埋設されてたことによる変更。 不断水割T字管の取付方向の変更。 道路管理者からの指示による舗装面積の変更。 区画線、メーターボックス等の追加による変更。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 27日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 27日
請 負 業 者	株式会社前田産業 名古屋支店 愛知県名古屋市東区白壁3丁目3番30号 ラモヴェール白壁B1階
件 名	清洲保健センター解体工事
履 行 場 所	清洲保健センター（清須市清洲一丁目6番地1）
業 種	0029 解体
変 更 概 要	杭引抜き工 87本→0本 交通誘導員 300人→100人
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 10月 24日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	56,428,900円（うち消費税及び地方消費税の額 5,129,900円）
変 更 金 額	（減額）3,428,700円（うち消費税及び地方消費税の額 311,700円）
変 更 後 契 約 金 額	53,000,200円（うち消費税及び地方消費税の額 4,818,200円）
変 更 理 由	設計図書の不一致により、杭引抜き工の数量を変更する。 安全対策の見直しにより、交通誘導員の数量を変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 26日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 26日
請 負 業 者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件 名	鉄道高架仮側道改良工事その 3
履 行 場 所	清須市清洲地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	当初 令和6年6月7日から令和7年3月31日 変更 令和6年6月7日から令和7年8月29日
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 6月 7日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 6月 7日 から 令和 7年 8月 29日
契 約 前 契 約 金 額	39, 160, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3, 560, 000円)
変 更 金 額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変 更 後 契 約 金 額	39, 160, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 3, 560, 000円)
変 更 理 由	(1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 本工事施工にあたって、施工区域内の建築物解体後に整備を行う予定であったが、地権者が亡くなったため、相続人確定後の解体、解体後の埋蔵文化財発掘調査に不測の日数を要したため工期を変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 26日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 26日
請 負 業 者	平野建設株式会社 清須営業所 愛知県清須市東須ヶ口 3 6 - 3
件 名	鉄道高架仮側道改良工事その 4
履 行 場 所	清須市清洲地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	当初 令和6年7月9日から令和7年3月31日 変更 令和6年7月9日から令和7年8月29日
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 7月 9日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 7月 9日 から 令和 7年 8月 29日
契 約 前 契 約 金 額	11, 000, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1, 000, 000円)
変 更 金 額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変 更 後 契 約 金 額	11, 000, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1, 000, 000円)
変 更 理 由	(1) -イ 発注後の外的条件 他事業及び施行条件等に関する場合 本工事施工にあたって、施工区域内の建築物解体後に整備を行う予定であったが、地権者が亡くなったため、相続人確定後の解体、解体後の埋蔵文化財発掘調査に不測の日数を要したため工期を変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 26日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 26日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑1 1
件 名	鉄道高架仮側道改良工事その5
履 行 場 所	清須市花水木一丁目地内外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期： 完了 令和7年3月31日 → 令和7年8月29日
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 2月 6日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 7年 2月 6日 から 令和 7年 8月 29日
契 約 前 契 約 金 額	22,957,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 2,087,000円）
変 更 金 額	0円 （うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変 更 後 契 約 金 額	22,957,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 2,087,000円）
変 更 理 由	（1）-イ 発注後の外的条件 他事業及び施工条件等に関する場合 占有者の工事との工程調整の結果、工期を延長する必要があるため。

当初受付番号
6-1786

変更受付番号
6-2034

契約番号
6-173-0

変更契約概要調書

令和 7年 3月 26日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 26日
請 負 業 者	稲栄産業株式会社 清須営業所 愛知県清須市春日須ヶ畑1 1
件 名	鉄道高架付替市道改良工事その1
履 行 場 所	清須市新清洲一丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期： 完了 令和7年3月31日 → 令和7年8月29日
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 12月 10日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 12月 10日 から 令和 7年 8月 29日
契 約 前 契 約 金 額	13,860,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,260,000円)
変 更 金 額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変 更 後 契 約 金 額	13,860,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 1,260,000円)
変 更 理 由	(1)-ウ 発注後の外的条件 地元調整等の処理による場合 近接する民地内の建設工事との調整の結果、工期を延長する必要があるため。 (1)-イ 発注後の外的条件 他事業及び施工条件等に関する場合 占用者との工程調整の結果、工期を延長する必要があるため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 26日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 26日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	排水路改修工事その18（春日西牧前及び春日宮重地内）（週休2日）
履 行 場 所	清須市春日西牧前及び春日宮重地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期：完了 令和7年3月31日 → 令和7年12月26日
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 2月 26日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 7年 2月 26日 から 令和 7年 12月 26日
契 約 前 契 約 金 額	23,540,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,140,000円）
変 更 金 額	0円（うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変 更 後 契 約 金 額	23,540,000円（うち消費税及び地方消費税の額 2,140,000円）
変 更 理 由	（1）ウ 施工箇所の沿線地権者との調整の結果、工期を延長する必要があるため。

当初受付番号
6-1891

変更受付番号
6-2053

契約番号
6-179-0

変更契約概要調書

令和 7年 3月 26日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 26日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	用排水路改修工事
履 行 場 所	清須市西枇杷島町小田井三丁目地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期変更 当初 R6. 11. 26～R7. 3. 21 変更 R6. 11. 26～R7. 6. 30
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 11月 26日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 6年 11月 26日 から 令和 7年 6月 30日
契 約 前 契 約 金 額	9, 020, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 820, 000円)
変 更 金 額	0円 (うち消費税及び地方消費税の額 0円)
変 更 後 契 約 金 額	9, 020, 000円 (うち消費税及び地方消費税の額 820, 000円)
変 更 理 由	(2)エ 発注後、埋設物の立会確認の際、設計時点では支障にならないと考えられていた埋設管について、支障となることが判明した。現状のままでは工事を施工することができないため先行して埋設管の移設を依頼したが、施工に不測の日数が生じたため、工期を変更する。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 26日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 26日
請 負 業 者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕2 1 0
件 名	流新田 1 号線整備工事
履 行 場 所	清須市春日新田地内 ほか
業 種	0013 ほ装
変 更 概 要	【変更】 施工延長 L=550m → 458m 路盤工 A=1,925㎡ → 1,854㎡
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 1月 28日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4,730,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 430,000円)
変 更 金 額	(減額) 375,100円 (うち消費税及び地方消費税の額 34,100円)
変 更 後 契 約 金 額	4,354,900円 (うち消費税及び地方消費税の額 395,900円)
変 更 理 由	(1)イ 隣接する他工事との調整の結果、重複している施工箇所が施工できなくなったため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 28日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 28日
請 負 業 者	株式会社新高土木 愛知県清須市西枇杷島町問屋 5 3 - 5
件 名	道路維持修繕工事 新川地区 6-2
履 行 場 所	清須市土器野地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	1. 舗装修繕工事 1箇所 2. 陥没修繕工事 7箇所 3. L型側溝修繕工事 2箇所 4. ガードレール修繕工事 1箇所 5. インターロッキング修繕工事 1箇所 6. L型側溝柵増設・横断管工事 1箇所
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 10月 2日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4,675,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 425,000円)
変 更 金 額	(増額) 1,115,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 101,400円)
変 更 後 契 約 金 額	5,790,400円 (うち消費税及び地方消費税の額 526,400円)
変 更 理 由	市民の要望に応じて工種及び施工内容を変更したため

変更契約概要調書

令和 7年 3月 28日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 28日
請 負 業 者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕210
件 名	道路新設工事
履 行 場 所	清須市下河原地内
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	工期：完了 令和7年3月31日 → 令和7年9月30日
変 更 前 履 行 期 間	令和 7年 1月 28日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	令和 7年 1月 28日 から 令和 7年 9月 30日
契 約 前 契 約 金 額	9,460,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 860,000円）
変 更 金 額	0円 （うち消費税及び地方消費税の額 0円）
変 更 後 契 約 金 額	9,460,000円 （うち消費税及び地方消費税の額 860,000円）
変 更 理 由	（1）イ 占用者との支障移転の協議に不足の日数を要したため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 28日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 28日
請 負 業 者	株式会社柴山健工務店 清須支店 愛知県清須市清洲1980-10
件 名	道路維持修繕工事 清洲地区 6-2
履 行 場 所	愛知県清須市上条二丁目地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	1. 側溝修繕工 2箇所 2. 水路修繕工 3箇所 3. 排水管修繕工 1箇所
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 10月 2日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4,620,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 420,000円)
変 更 金 額	(増額) 1,331,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 121,000円)
変 更 後 契 約 金 額	5,951,000円 (うち消費税及び地方消費税の額 541,000円)
変 更 理 由	側溝の破損や排水不良など、地域住民の要望によるもの、及び水路の吸い出しを原因とする陥没が疑われる緊急性の高い工種、及び施工内容に変更する必要があるため。

変更契約概要調書

令和 7年 3月 31日

変 更 契 約 日	令和 7年 3月 31日
請 負 業 者	株式会社丸中組 清須営業所 愛知県清須市朝日愛宕2 1 0
件 名	道路維持修繕工事 春日地区 6-2
履 行 場 所	愛知県清須市春日須ヶ田地内 外
業 種	0001 土木一式
変 更 概 要	側溝工 3箇所 水路修繕工 3箇所 その他工 8箇所
変 更 前 履 行 期 間	令和 6年 10月 2日 から 令和 7年 3月 31日
変 更 後 履 行 期 間	-
契 約 前 契 約 金 額	4, 565, 000円 （うち消費税及び地方消費税の額 415, 000円）
変 更 金 額	（増額） 1, 117, 600円 （うち消費税及び地方消費税の額 101, 600円）
変 更 後 契 約 金 額	5, 682, 600円 （うち消費税及び地方消費税の額 516, 600円）
変 更 理 由	舗装の劣化により、舗装の剥離や側溝破損などの住民要望によるもの、及び水路の吸い出しが疑われる緊急性の高い工種、施工内容に変更する必要があるため。

当初受付番号
6-1392

変更受付番号
6-2127

契約番号
6-107-0